COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 140 del 16-03-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Emergenza 2010 - Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre - Via Chiesa e Via Vitigal - interventi indifferibili ed urgenti - opere urgenti ed indifferibili approvazione certificato di regolare esecuzione

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 16-03-2015

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n. 0 0 0 0 0 0 0 0 .

PUBBLICATO

Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..

al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 10 del 6 aprile 2011, esecutiva, sono stati approvati il bilancio preventivo 2011, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e l'elenco annuale 2011, ove è prevista l'opera denominata: "*Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre 2010*", per una spesa complessiva di € 1.100.000,00 (C.U.P. H58C11000030004);
- che con deliberazione giuntale n. 56 del 1° aprile 2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera a firma dell'ing. Giustino Moro dello Studio Associato SA04 di Pieve di Soligo, la quale contempla la realizzazione di interventi da realizzarsi nella frazione di Guia, e precisamente in via *Fontanazze*, via *Cal del Col*, piazza *Canello* e via *Stanghe*, nella frazione di Santo Stefano, e precisamente in via *Chiesa* e via *Grave*, nelle vie *Cartizze*, *Saccol*, *Roccat e Ferrari* in località Saccol, nelle vie *Vitigal*, *Cima* e *Lizzor* in località Funer e in Via *Cal di Val* nella frazione di Bigolino, da finanziarsi con fondi appositamente allocati all'intervento 2 09 03 01 "Acquisizione di beni immobili (capitolo 54010 "Lavori per ripristino danni per calamità naturali) del Bilancio RR.PP. 2010 per € 100.000,00 e del Bilancio 2011 per € 1.000.000,00;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2925 del 30 dicembre 2013 veniva definito il piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ripartite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, nel limite dell'accreditamento riferito all'annualità 2013, che prevedeva l'assegnazione di contributi per l'attuazione delle seguenti opere:
 - sistema di raccolta acque meteoriche ó Piazza Angelo Ugo Cannello € 40.000,00;
 - ricostruzione muro di contenimento ó via Chiesa € 45.571,43;
 - sistema regimazione acque meteoriche ó via Cartizze € 5.000,00;
 - intervento regimazione acque meteoriche ó via Vitigal € 15.000,00;
 - ricostruzione acque meteoriche ó via Lizzore e Canisel € 100.000,00;comportante l'importo complessivo delle risorse assegnate di € 205.571,43;
- che gli interventi relativi alla Piazza Angelo Ugo Cannello, via Lizzor e Canisel, via Cartizze sono già stati eseguiti;
- che in data 17 febbraio 2014, con nota prot. 3802, veniva comunicato alla Regione la volontà di accettare i contributi assegnati e di procedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione degli interventi ammessi a contributi e non eseguiti relativi a via Chiesa e via Vitigal;
- che, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 147 del 9 aprile 2014, esecutiva, veniva affidato l'incarico alla società I.T.S. S.r.l. all'ing. Giustino Moro di Pieve di Soligo per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori "Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31/10 e 2/11 ó opere urgenti ed indifferibili ó via Vitigal e via Chiesa, comportante una spesa complessiva di € 105.571,43 di cui € 74.184,17 per lavori;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 63 in data 23 aprile 2014, con cui veniva approvato il

progetto esecutivo dei lavori denominati "Emergenza 2010" o Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre o Via Chiesa e Via Vitigal-interventi indifferibili ed urgenti- per l'importo complessivo di € 105.571,43 di cui € 74.184,17 per lavori (CUP H58C11000030004);

- che con la propria determinazione a contrattare n.220 del 16 giugno 2014 con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori afferenti l'opera pubblica denominata "Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre e 1-2 novembre o Via Chiesa e Via Vitigal: Interventi indifferibili e urgenti" (CUP H58C11000030004) mediante appalto a ditta qualificata con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 invitando alla stessa 8 (otto) imprese qualificate individuate tra le iscritte all'elenco fornitori dell'Ente secondo i principi di rotazione e trasparenza, con il criterio prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) primo periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari (CIG 5808305CE7);
- che con determinazione n. 242 del 03 luglio 2014 del sottoscritto Responsabile del servizio, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente alla ditta VANIN srl con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 o Valdobbiadene (TV), iscritta nel Registro delle Imprese della C.E.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 66603), che ha offerto un ribasso del 30,483% (trenta/quattrocottantatre%) sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente ad un prezzo di € 57.334,26 oltre ad € 3.200,00 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 59.534,26 al netto dell'IVA;
- che la spesa per la realizzazione dell'opera risulta finanziata per euro 60.571,43 con fondi erogati dalla struttura commissariale regionale costituita a seguito dell'emergenza connessa agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto fra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010, iscritti nel bilancio 2010, e per euro 45.000,00 mediante fondi propri;

PREMESSO inoltre

- che i lavori hanno avuto inizio il 1 settembre 2014 e sono tuttora in corso di esecuzione;
- che in data 18 novembre 2014 veniva sottoscritto tra il Comune e la ditta VANIN srl con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 o Valdobbiadene (TV), il contratto di appalto dei lavori di "Emergenza 2010" o Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre o Via Chiesa e Via Vitigal-interventi indifferibili ed urgenti;
- che con determinazione del responsabile del servizio n.428 del 18 novembre 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e relativo atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi comportante un aumento dell'importo contrattuale da € 59.534,26 ad € 71.420,81 con una variazione in aumento di € 11.886,55 (oltre all'IVA 10%);
- che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva di variante i lavori sono stati prorogati di gg. 25;
- che, per effetto delle suddette sospensioni/proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori veniva stabilita per il giorno 7 novembre 2014;
- che i lavori sono terminati il 24 novembre 2014;

- che con propria determinazione n. 483 del 17 dicembre 2014 , esecutiva, veniva approvato il 01° certificato di pagamento e liquidato l'importo di € 30.028,71= oltre IVA per i lavori eseguiti a tutto il 30 ottobre 2014;

DATO ATTO:

- che i lavori hanno avuto inizio in data 1 settembre 2014 ;
- che il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in giorni 60 con scadenza il 30 novembre 2014;
- che i lavori furono prorogati di giorni 25 e la nuova data fissata per la loro ultimazione è stata fissata per il 24 novembre 2014;
- che durante i lavori non furono concesse proroghe;
- che i lavori venivano ultimati in data 24 novembre 2014, come risulta dal certificato di fine lavori del Direttore dei lavori in pari data;

DATO ATTO:

- che la spesa per l'esecuzione dell'opera " Emergenza 2010: sistemazione dei danni causati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbadene nei giorni 31/10 e 2/11 ó Via Chiesa e Via Vitigal ó interventi indifferibili ed urgenti" pari a complessivi € 105.571,43, è articolata come risulta dal seguente quadro economico:

lavori	€ 64.876,36
Oneri per la sicurezza	€ 3.200,00
TOTALE LAVORI	€ 68.076,36
IVA 10% sui lavori	€ 6.807,64
spese tecniche progetto compresa IVA e CNPAIA	€ 19.032,00
spese tecniche di variante compresa IVA e CNPAIA	€ 3.425,76
fondo incentivante	€ 275,43
prove di permeabilità	€ 2.440,00
collaudo statico	€ 634,40
autorità	€ 30,00
Lavori in economia extra contratto	€ 4.849,85
Totale somme a disposizione	€ 37.495,07

TOTALE	€ 105.571,43
--------	-----------------

– che l'opera è finanziata con fondi dell'Ente allo scopo allocati come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo p	Anno finanziario
2 09 03 01	54010	Lavori per il ripristino danni per calamità naturali	105.571,4 3	2014

DATO ATTO:

- che in data 27 agosto 2012, prot. n. 19940 il Direttore dei Lavori, ing. Giustino Moro, ha depositato il *Certificato di regolare esecuzione* che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub A) dalla quale risulta che:
 - i lavori sono regolarmente ultimati entro il tempo utile contrattualmente prorogato;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto esecutivo dell'opera e della successiva perizia suppletiva e di variante;
 - che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di 68.076,36=, mentre gli acconti a tutt'oggi corrisposti ammontano ad p 67.735,98, risultando un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad p 340.38 oltre all'IVA 10%;
 - che nessuna riserva è stata avanzata dall'appaltatore né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

ACCERTATA

- la regolarità contributiva in capo alla ditta VANIN s.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 31049 Valdobbiadene (Tv), come da DURC datato 16 gennaio 2015;

VISTE le seguenti dichiarazioni datate 30 gennaio 2015 firma del Responsabile del procedimento:

- cessione dei crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi;
- certificato sostitutivo Avviso ad opponendum;

VISTE inoltre:

- polizza assicurativa AVIVA n. 6024744 emessa dall'agenzia Nandi Assicurazioni s.r.l. di Montebelluna (Tv) secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (polizza All Risk);
- la polizza fidejussoria dell'agenzia UnipolSai di Montebelluna subagenzia n. 7 n. 34037/96/110608459 emessa di secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 1, a art. 40, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (polizza definitiva);

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice VANIN s.r.l. ha costituito polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 - Garanzia fidejussoria per il saldo - per p 7.213,50 a titolo di fidejussione della rata di saldo relativa all'opera in oggetto (UNIPOL Assicurazioni ó Polizza n. 110799783 ó Causale *Fidejussione per l'importo della rata di saldo relativa ad Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre ó 1-2 novembre 2010 ó Via Chiesa e Via Vitigal*);

RITENUTO di liquidare le quote spettanti del fondo incentivante relativo alle prestazioni rese dal Responsabile del procedimento e dai suoi collaboratori con successivo provvedimento;

VISTO

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 1 del 9 gennaio 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato, per l'anno 2010, Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa "lavori pubblici, patrimonio e ambiente";

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale e le risultanze del "Certificato di regolare esecuzione", allegato sub A dell'opera denominata "Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre e 1-2 novembre ó Via Chiesa e Via Vitigal: Interventi indifferibili e urgenti", eseguiti , eseguiti dalla ditta Vanin s.r.l. di Valdobbiadene, per un importo di € 340.38 oltre IVA 10%;
2. di dare atto che il credito residuo dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta e dedotti i pagamenti in acconto già effettuati per l'importo di € 68.076,36, ammonta ad € 340,38, oltre ad € 34.03 per IVA 10% e così complessivamente € 374,42.=;
3. di liquidare a favore dell'impresa VANIN S.R.L. di con sede in via Guicciardini, 2 31049 Valdobbiadene (Tv), iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), l'importo spettante di € 374,42.=;
4. di dare atto che la predetta somma di € 374,42.= trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto approvato, con la seguente imputazione:

<i>Intervento</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Importo p</i>	<i>Anno finanziario</i>
2 09 03 01	54010	Lavori per il ripristino danni per calamità naturali	105.571,43	2010

5. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'opera risulta quello riportato in narrativa;
6. di rettificare l'impegno 184 sub 5 del 3 luglio 2014 da p 78.562,89 ad p 74.884,00;
7. di svincolare le seguenti polizze:
 - polizza assicurativa AVIVA n. 6024744 emessa dall'agenzia Nandi Assicurazioni s.r.l. di Montebelluna (Tv) secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (polizza All Risk);
 - la polizza fideiussoria dell'agenzia UnipolSai di Montebelluna subagenzia n. 7 n. 34037/96/110608459 emessa di secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 1, a art. 40, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (polizza definitiva);
8. di liquidare le somme spettanti ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante con successivo provvedimento;
9. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in narrativa;
10. di disporre che:
 - a. venga allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, il *“Certificato di regolare esecuzione”*, allegato sub A dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giustino Moro, assunto al protocollo dell'Ente in data 2 marzo 2015 al prot. 4985;
 - b. venga conservata presso il Responsabile del procedimento tutta la restante documentazione come elencata in narrativa;
11. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di trasmettere la presente determinazione all'appaltatore, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'inserimento degli estremi della stessa nella successiva fattura.

Valdobbiadene,

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso